

FX-60 Kobyla Góra

Raport dzienny



Typ raportu

Raport dzienny

Numer raportu

15

Sporządzono

2020-01-16

Autor

Patryk Tokarek

Wykonawca

Inwestor

Pogoda

Temperatura: 7.3C

Deszcz: 0mm

Wiatr: 10.18km/h

Personel

Firma budowlana J.K	3
Suma	3

Obserwacje

1. Dysperbit wywieziony z budowy aby przechowywać go w temp. Powyżej 5 St C.

Material / -



2. Papa składowana na gruncie. Materiał ma być ułożony na palecie aby zminimalizować ryzyko zawilgocenia i zamarznięcia.

Material / -



Postęp prac

1. 100%

Wylanie betonu / Fundamenty



Załączniki



Załącznik 1



Załącznik 2



Załącznik 3



Załącznik 4



Załącznik 5